## "KINO - MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ" - PŘEHLED (dle stavu známého k 4.5.2018)

42 000	40 000 000,00	*: 2 ao krouniene
41 921	39 969 321,26	potreba navysení rozpoctu "kino - multifunkční zařízení" v roce 2018
8 500	8 500 000,00	v rozpoctu 2018
50 421	48 469 321,26	zbyva k platbe v roce 2018
2 892	3 043 000,00	odhad plateb - výdajů k 31.12.2017
53 313	51 512 321,26	CELKEM
202	ī	ostatni vybaveni - vstupenkovy a pokladni systemy atp.
2 407		A I ELIER PF - vybavení SU, sál, ostatní kanceláře, zázemí vč. projektu
583	1	IQ GASIRO - bary
400	400 000,00	ostatni (poplatky, připojení, průzkumy) - odhad
	2 000 000,00	vybavení sálu + SU + ostatní dovybavení - odhad
	2 000 000,00	zvyseni ceny stavebnich praci (stropy) - odhad
81	60 500,00	INGENI a.S BOZP - c. 83/2017
550	100,000,00	AIP Pizen spoi. s r. o AD - c. 77/2017 * - odhad
398	297 075,00	ing. Rudoit Horak - IDI - č. 31/2017
-1 000	1	snížení o gastro barů - dodá IQ GASTRO
500	É	rezerva na další změny
579	ī	oceněné nezasmluvněné vícepráce
780	ī	dodatek č. 3 - č. 38/2018
1 134	i	dodatek č. 2 - č. 13/2018
0	0,00	dodatek č. 1 - č. 90/2017
46 699	46 654 746,26	BIS, a.s stavební práce - č. 69/2017
ZMĚNA SMLUV, ODHADŮ atd. dle situace v roce 2018 v tis. Kč	stav z 11/2017 pro rozpočet 2018 v Kč	od 1.1.2017 - výdajové položky

<sup>\*</sup> ve smlouvě hod sazba + doprava

